

# APPEL à CANDIDATURE 2018 n° « AAC 2018 – 006 RPG

## RESUME DES ACTIONS REALISEES

### PROJET HYDRANGEAMENAGEMENT

<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>MONTANT BUDGETE ET FINANCE</b>	<b>ETAT DES ACTIONS</b>	<b>DEPENSES FACTUREES</b>	<b>REMARQUES</b>
Arrachage dés bétons et bâches	4329.6	réalisée	3608	Moins de matières à évacuer
Ouverture îlots de plantation	7779.36	réalisée	5970	La présence de schiste a conduit à creuser moins profond
Amendement-Apport terre végétale	12210	réalisée	13169.7	Changement de type d'amendement
Plantation	734.18	non réalisée	0	Réalisation plantation mars 2019 et septembre 2019
<b>CCD Hors fonctionnement courant</b>				
Vérification des accessions in situ et en pots, conception du projet de transfert et montage du projet	4081	réalisée	4970.06	Complément nécessaire de temps pour requalifier le projet
<b>Total</b>	<b>29134.14</b>		<b>27717.76</b>	
<b>pourcentage</b>	<b>100</b>		<b>97.6</b>	

